



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ**  
**ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.01.2018

№ 89

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи за 2017 год**

В соответствии с Уставом города Покачи, постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 №982 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи за 2017 год, утвержденной постановлением администрации города Покачи от 30.09.2014 №1115 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Покачи В.Г. Казанцеву.

**Глава города Покачи**

**В. И. Степура**

Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи за 2017 год

Программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи разработана на основании Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 №423-п.

Финансовое обеспечение мероприятий программы формировалось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (согласно решению Думы города о бюджете).

Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства.

Основные цели программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- содержание объектов внешнего благоустройства городского округа города Покачи.

Для достижения поставленных целей определены основные задачи:

- создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами; развитие и модернизация энергетической отрасли;
- приведение в нормативное состояние инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов, направленных на

обеспечение надежности и отвечающих требованиям действующего законодательства;

- повышение энергетической эффективности при производстве и передачи энергетических ресурсов; повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- установление единого порядка содержания внешнего благоустройства на территории города.

Сроки реализации программы 2016-2020 годы.

Программа финансируется за счет средств бюджета автономного округа, средств местного бюджета, прочих источников.

За 2017 год финансовое обеспечение составляет 149 721 931,14 руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет	1 081 518,00 руб.;
бюджет автономного округа	14 187 782,00 руб.;
местный бюджет	114 278 721,04 руб.;
прочие источники финансирования	20 173 910,10 руб.

Фактически исполнено за 2017 год – 149 501 418,96 руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет	1 081 518,00 руб.;
бюджет автономного округа	14 187 781,47 руб.;
местный бюджет	114 058 209,39 руб.;
прочие источники финансирования	20 173 910,10 руб.

#### **Результаты реализации Программы за 2017 год в рамках программных мероприятий:**

-реконструкция зданий:КНС-2 по адресу: ул.40 метров по направлению на восток от земельного участка по ул. Комсомольская, 6/1, г. Покачи,КНС-6 по адресу: ул. Таежная, 19/3, г. Покачи,КНС-7 по адресу: ул.Мира,4/2, г.Покачи, КНС-8 по адресу: ул.Мира,11/1, г.Покачи. В результате проведенной реконструкции выполнены работы по расширению зданий (пристрой КНС), как необходимые мероприятия для обеспечения защиты от атмосферных воздействий на контрольное инженерное оборудование, которое вынесено за пределы зданий КНС в целях исключения повреждения данного оборудования в результате коррозии, вызванной испарениями внутри зданий КНС. Мероприятия выполнены за счет средств местного бюджета;

-реконструкция сетей тепловодоснабжения ТКЗП - Промышленная, 13, г.Покачи. В результате проведенной реконструкции выполнены работы по укладке трубопровода и установки запорной арматуры сетей тепловодоснабжения, обеспечение надежное тепловодоснабжение. Мероприятия выполнены за счет средств местного бюджета;

-капитальный ремонт канализационной сети К430-К426, участка К430-К429-К-428 ул.Ленина 2, протяженностью 0,058 км. В результате выполненных работ обеспечено надежное канализирование стоков. Мероприятия выполнены за счет средств местного и окружного бюджетов;

-капитальный ремонт аэротенка №1 на канализационно-очистных сооружениях г.Покачи, ул.Мира 34. Во избежание аварийной ситуации и причинения вреда жизни и здоровью персонала проведен капитальный ремонт на канализационно-очистных сооружениях. Мероприятия выполнены за счет средств местного и окружного бюджетов;

-капитальный ремонт сетей теплоснабжения Мира,14- Мира,16 протяженностью 0,09 км в однострубно́м исполнении. В результате выполненных работ обеспечено надежное теплоснабжение. Мероприятия выполнены за счет средств ЗАО «УТВиК», ООО «Аквалидер»;

-строительство КЛ-0,4кВ в мкрн.№1,2,3 г.Покачи, строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ № 3.2, реконструкция сетей внешнего электроснабжения КЛ-0,4кВ объекта КОС, реконструкция ВЛ-35 кВ Ф №5.6 ПС 110/35/6 кВ "Покачевская" (Ф №5) (установка блока ОРУ-35 кВ с вакуумным выключателем 35 кВ, монтаж двух порталов в габаритах 110 кВ) г.Покачи, перенос ЛЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи. В результате строительства и реконструкции данных объектов произведена замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа, повышена надежность электроснабжения. Мероприятия выполнены за счет средств ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»;

-возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению. В результате возмещения недополученных доходов организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, не допущено ее банкротство. Мероприятия выполнены за счет средств местного бюджета;

-предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на доленое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В результате предоставления субсидии соблюдены условия софинансирования. В рамках выполненных работ по капитальному ремонту конструктивных элементов в одиннадцати многоквартирных домах города увеличен срок службы конструктивных элементов многоквартирных домов, обеспечена комфортность и безопасность проживания граждан;

- потребление электрической энергии уличного освещения города. В результате проведенных мероприятий уличное освещение города обеспечено необходимым объемом электрической энергии, на нужды уличного освещения использовано электрической энергии в объеме 1 026,970 тыс.кВт.ч. Мероприятие выполнено за счет средств местного бюджета;

- техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения города. В результате проведенных работ в рамках технического обслуживания уличного освещения не происходило аварийных отключений, отказов электрооборудования, обеспечена безопасность граждан, оборудование находится в работоспособном состоянии. Мероприятие выполнено за счет средств местного бюджета;

- вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов. Заключены договорные отношения со специализированной организацией по вывозу и утилизации отработанных ламп, обеспечена безопасность при утилизации. Мероприятие выполнено за счет средств местного бюджета;

- благоустройство территорий и объектов города Покачи. В рамках данного мероприятия была выполнена покраска 10 домов, в т.ч. произведен ремонт швов, также нанесена художественная картина на фасаде здания расположенного по адресу ул. Таежная, д.2. Запланированные работы

выполнены в полном объеме. Мероприятия выполнены за счет ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

В рамках мероприятия Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности выполнено проектирование и строительство объекта "Сквер", изготовление, поставка и установка скульптурной композиции "Дети и голуби", изготовление, поставка и установка бюста буровому мастеру Мелик-Карамову, изготовление, поставка и установка скульптурной композиции "Соболиная семейка". Запланированные работы выполнены в полном объеме. Мероприятия выполнены за счет средств местного, окружного и федерального бюджетов.

#### **Оценка эффективности реализации программы за 2017 год**

Выполнение мероприятий программы обеспечивает комплекс работ направленных на надежную и безаварийную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, предоставление качественных услуг и безопасных условий проживания граждан. Результатом выполнения мероприятий является:

- протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт - 0,072 км;

- протяженность канализационных сетей, на которых проведен капитальный ремонт - 0,058км;

- поддержка финансовой стабильности организаций ЖКХ - 6 815,26 тыс.руб.;

- протяженность водопроводных сетей, на которых проведен капитальный ремонт – 0,018 км;

- приведение в нормативное состояние аэротенка №1 - 2043 м<sup>2</sup>;

- количество КНС, приведенных в нормативное состояние – 4 шт.;

- протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведена реконструкция – 0,1007 км;

- протяженность водопроводных сетей, на которых проведена реконструкция – 0,0488 км;

- количество проведенных экспертиз в соответствии с заключенными договорами – 4 шт

- количество отремонтированных многоквартирных домов на территории города 11 шт.;

- количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах на территории города- 14 шт.;

- удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан);

- покраска фасадов домов и объектов муниципальной собственности – 10шт.;

- художественная работа по нанесению картины на фасад жилого дома по ул. Таежная, д.2 – 180 м<sup>2</sup>;

- площадь благоустроенных общественных территорий "Сквер" по ул. Таежная – 27 475 м<sup>2</sup>.

#### **Вывод:**

Мероприятия программы соответствуют целям и задачам программы.

Объем средств, направленный на проведение мероприятий программы, направлен в достаточном объеме.

Проблем по реализации мероприятий программы не возникало.

Мероприятия выполнены в установленные сроки.

Все запланированные значения целевых показателей достигнуты.

В целом программа за 2017 год выполнена в полном объеме, денежные средства освоены в размере 100 %.

Денежные средства бюджета автономного округа освоены в размере 100%;

Денежные средства бюджета муниципального образования освоены в размере 99,9%:

- по техническому обслуживанию электрооборудования наружного освещения - экономия сложилась в связи с фактически оказанными услугами;

Привлеченные средства освоены в размере 100 %.

В 2018 году следует продолжить реализацию мероприятий программы.

Отчет о ходе реализации программы  
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы" в городе Показчи  
(наименование программы)  
за 2017 год

№ п/п	основные мероприятия	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, рублей			
			планируемые расходы	кассовые расходы	отклонение	
					абсолютное значение (6=5-4)	относительное значение (7=5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами</b>						
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса (ц.п. 1)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	1 282 539,26	1 282 496,12	-43,14	100
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
1.2	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (ц.п. 1.2,1.3,1.4,1.5,1.11)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	6 691 200,00	6 691 200,00	0	100
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	352 168,42	352 168,42	0	100
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	33 413,85	33 413,85	0	100
		привлеченные средства	1 033 910,10	1 033 910,10	0	0
1.5	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электросетевого комплекса (ц.п. 1.6,1.8)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	0,00	0,00	0	0
		привлеченные средства	18 990 000,00	18 990 000,00	0	100
1.6	Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению (ц.п. 1.9)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	2 885 900,00	2 885 899,47	-1	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	151 889,45	151 889,45	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	6 663 370,16	6 663 370,16	0	100
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Всего по подпрограмме 1:</b>		федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	9 577 100,00	9 577 099,47	-1	99,99999
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	504 057,87	504 057,87	0	100
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	7 979 323,27	7 979 280,13	-43,14	99,999
		привлеченные средства	20 023 910,10	20 023 910,10	0	100
<b>Подпрограмма 2: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан</b>						
2.1	Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (ц.п. 2.1)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	166 635,01	166 635,01	0	100
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Всего по подпрограмме 2:</b>		федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	166 635,01	166 635,01	0	100
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в отраслях экономики</b>						
3.1	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (ц.п.1.1-1.4,2.1-2.4,3.1-3.7,4.1-4.7)</b>					
<b>1. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов</b>						
1.1	Проведение энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры и последующая их газификация	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	0,00	0,00	0	0
		привлеченные средства	150 000,00	150 000,00	0	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0

Всего по подпрограмме 3		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	0,00	0,00	0	0
		привлеченные средства	150 000,00	150 000,00	0	0
<b>Подпрограмма 4. Содержание объектов внешнего благоустройства города Покаячи</b>						
4.1	Потребление электроэнергии наружного освещения с учетом вновь вводимых объектов (ц.п.4.1)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	5 217 896,26	5 217 896,26	0	100
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
4.2	Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с учетом вновь вводимых объектов (ц.п.4.1)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	3 680 069,98	3 680 069,98	0,00	100
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
4.3	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов (ц.п.4.1)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	17 088,26	17 088,26	0,00	100
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
4.4	Благоустройство территорий и объектов города Покаячи (ц.п.4.3)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	50 566 172,86	50 481 440,00	-84732,86	99,83
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Всего по подпрограмме 4:</b>		федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	59 481 227,36	59 396 494,50	-84732,86	99,86
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покаячи</b>						
5.1	Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покаячи (ц.п.5.1)	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	4 860 477,53	4 724 741,88	-135735,65	97,2
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Всего по подпрограмме 5:</b>		федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0
		бюджет автономного округа	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	0,00	0,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	4 860 477,53	4 724 741,88	-135735,65	97,2
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды</b>						
6.1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (ц.п.3)	федеральный бюджет	1 081 518,00	1 081 518,00	0	0
		бюджет автономного округа	4 610 682,00	4 610 682,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	41 287 000,00	41 287 000,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	0,00	0,00	0	0
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Всего по подпрограмме 6:</b>		федеральный бюджет	1 081 518,00	1 081 518,00	0	0
		бюджет автономного округа	4 610 682,00	4 610 682,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	41 287 000,00	41 287 000,00	0	0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	0,00	0,00	0,00	0
		привлеченные средства	0,00	0,00	0	0
<b>Всего по программе:</b>		федеральный бюджет	1 081 518,00	1 081 518,00	0	0
		бюджет автономного округа	14 187 782,00	14 187 781,47	-1	100,0
		бюджет муниципальных образований (по софинансированию(доля-%)	41 791 057,87	41 791 057,87	0	100,0
		бюджет муниципальных образований (средства, выделенные сверх доли софинансирования)	72 487 663,17	72 267 151,52	-220511,65	99,70
		привлеченные средства	20 173 910,10	20 173 910,10	0,00	100,0
		<b>ИТОГО:</b>	149 721 931,14	149 501 418,96	-220512,18	99,9

Зам.начальника управления ЖКХ

Главный специалист управления ЖКХ

*Иванов*

Т.А. Узун

*Москаленко*

Т.А. Москаленко



**Анализ достижения  
целевых показателей эффективности программы  
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи  
за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Результат реализации программы		Отклонение		Примечание
			Плановое значение показателей	Фактическое значение показателей	абсолютное значение (6=5-4)	относительное значение (7=5/4*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами</b>							
1	Обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива, при строительстве мазутонасосной станции(тонн)	т	0	0	0	0	
2	Количество замененных неподвижных опор магистральных сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт (шт)	шт	0	0	0	0	
3	Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт (км)	км	0,072	0,072	0	100	
4	Протяженность канализационных сетей, на которых проведен капитальный ремонт (км)	км	0,058	0,058	0	100	
5	Капитальный ремонт сооружений на объектах коммунального комплекса (ед.)	ед.	0	0	0	0	
6	Протяженность замененных кабельных сетей с вновь построенной БКТП 10/0,4кВ, (10кВ/0,4 кВ - км/шт)	км/шт	0	0	0	0	
7	Ввод в работу аварийного источника электроснабжения потребителей г.Покачи, шт	шт	0	0	0	0	
8	Протяженность замененных кабельных и воздушных сетей 10кВ (КЛ/ВЛ-км)	км	0	0	0	100	
9	Поддержка финансовой стабильности организаций ЖКХ, (тыс.руб.)	тыс.руб.	6 815,26	6 815,26	0	100	
10	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (шт.)	шт	0	0	0	0	
11	Количество проведенных экспертиз в соответствии с заключенными договорами, (шт.)	шт	4	4	0	100	
12	Протяженность инженерных сетей водоснабжения (8 микрорайон)	0	0	0	0	0	
13	Протяженность инженерных сетей канализации (8 микрорайон)	0	0	0	0	0	
14	Протяженность инженерных сетей теплоснабжения (8 микрорайон)	0	0	0	0	0	
15	Протяженность водопроводных сетей, на которых проведен капитальный ремонт (км)	км	0,018	0,018	0	100	
16	Количество КНС, приведенных нормативное состояние, шт	шт	4	4	0	100	
17	Приведение в нормативное состояние азротенка №1, м2	м2	2043	2043	0	100	
18	Разработка проекта на строительство мазутонасосной станции, проект	проект	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Результат реализации программы		Отклонение		Примечание
			Плановое значение показателей	Фактическое значение показателей	абсолютное значение (6=5-4)	относительное значение (7=5/4*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
19	Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведена реконструкция (км)	км	0,1007	0,1007	0	100	
20	Протяженность водопроводных сетей, на которых проведена реконструкция (км)	км	0,0488	0,0488	0	100	
<b>Подпрограмма 2 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан</b>							
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов по конструктивным элементам от общего количества многоквартирных домов на территории города, %	%	0	0	0	0	
2	Строительство памятника "Защитникам Отечества", (количество памятников)	кол-во памятников	0	0	0	100	
3	Количество отремонтированных многоквартирных домов на территории города,шт	шт	11	11	0	100	
4	Количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах на территории города,шт	шт	14	14	0	100	
<b>Подпрограмма 3 Повышение энергоэффективности в отраслях экономики</b>							
<b>1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности</b>							
1.1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	0	100	
1.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	0	100	
1.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	0	100	
1.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	0	100	
<b>2.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе</b>							
2.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади),	кВтч/м2	48,48	50,07	1,59	103	увеличение показателя произошло из-за увеличения потребления (фактическое потребление ресурса потребителями)
2.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2	Гкал/м2	0,2204	0,2325	0	105	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Результат реализации программы		Отклонение		Примечание
			Плановое значение показателей	Фактическое значение показателей	абсолютное значение (6=5-4)	относительное значение (7=5/4*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.	м3/чел	8,97	6,79	-2,18	76	
2.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел.	м3/чел	4,68	3,75	-0,93	80	
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде							
3.1.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,261	0,27	0,01	104	
3.2.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	24,10	22,37	-1,73	93	
3.3.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	15,27	14,86	-0,41	97	
3.4.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/м2	48,79	66,31	17,52	136	увеличение показателя произошло из-за увеличения потребления (фактическое потребление ресурса потребителями)
3.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./м2	0,056	0,063	0,007	113	
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры							
4.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	150,85	152,56	1,71	101	фактический показатель ниже планового показателя (158,73 т.у.т./Гкал), в связи с выполнением организацией энергосберегающих мероприятий
4.2.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/тыс.Гкал	12,60	11,46	-1,14	91	
4.3.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	10,58	9,02	-1,56	85	
4.4.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	3,95	3,01	-0,94	76	
4.5.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВтч/м3	0,73	0,74	0,01	101	
4.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/м3	1,51	1,35	-0,16	89	
4.7.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/м2	3,241	2,80	-0,44	86	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Результат реализации программы		Отклонение		Примечание
			Плановое значение показателей	Фактическое значение показателей	абсолютное значение (6=5-4)	относительное значение (7=5/4*100)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Подпрограмма 4. Содержание объектов внешнего благоустройства города</b>							
1	Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан)	обращения	0	0	0	0	
2	Количество обследований многоквартирных домов (обследования)	обследования	0	0	0	0	
3	Покраска фасадов домов и объектов муниципальной собственности	шт	10	10	0	0	
4	Художественная работа по нанесению картины на фасад жилого дома по ул. Таежная, д.2, м2	м2	180	180	0	0	
<b>Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покази</b>							
1	Доля реализованных вопросов местного значения (%)	%	100	100	0	100	
<b>Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды</b>							
1	Площадь благоустроенных общественных территорий "Сквер" по ул. Таежная, м2	м2	27 475	27 475	0	0	

Должностное лицо, ответственное  
за составление формы

Зам.начальник управления ЖКХ

Главный специалист УЖКХ



Т.А. Узун

Т.А. Москаленко